

臺中市東區區公所驗收紀錄

■全部/□部分

驗收日期:111年07月08日

地點:臺中市東區

案號及合約號	第11105號	廠商名稱	港鉅土木包工業
標的名稱及數量摘要	臺中市東區111年度小型工程(開口契約)	驗收批次	1
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額		
履約期限	應於機關通知日起10日內開工,預計竣工日期為111年09月30日。		
完成履約日期	111年06月24日	履約有無逾期	<input type="checkbox"/> 逾期 <input checked="" type="checkbox"/> 未逾期
工程金額	新台幣:貳佰陸拾肆萬肆仟壹佰元整	契約變更或加減價次數	

[驗收經過]: 驗收位置如下:

編號	驗收地點	抽驗位置	圖說尺寸	量測尺寸	備註
1	1-15工區-東區合作里自強街24巷道路改善工程	0K+000-0K+090 路面AC長度(L)	90.0 m	90.0 m	符合
		0K+002, 路面AC寬度(W)	5.0 m	5.1 m	符合
		0K+020, 路面AC寬度(W)	4.2 m	4.3 m	符合
		0K+040, 路面AC寬度(W)	3.8 m	3.8 m	符合
		0K+060, 路面AC寬度(W)	3.7 m	3.8 m	符合
2	1-3工區-東區東橋里大振街160巷道路改善工程	0K+000-0K+061 路面AC長度(L)	61.0 m	61.0 m	符合
		0K+020, 路面AC寬度(W)	4.0 m	4.0 m	符合
		0K+040, 路面AC寬度(W)	4.2 m	4.2 m	符合
		0K+061, 路面AC寬度(W)	4.4 m	4.4 m	符合
3	1-13工區-東區東信里十甲東路406巷1號至崇業路460巷22號道路改善工程	0K+000-0K+060 路面AC長度(L)	60.0 m	60.0 m	符合
		0K+010, 路面AC寬度(W)	5.0 m	5.0 m	符合
		0K+030, 路面AC寬度(W)	4.1 m	4.1 m	符合
		0K+040, 路面AC寬度(W)	4.9 m	4.9 m	符合
		0K+050, 路面AC寬度(W)	4.9 m	4.9 m	符合
		0K+060, 路面AC寬度(W)	4.3 m	4.6 m	符合

以下空白











[驗收結果]:

與契約、圖說、貨樣規定相符。

與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形。

[改善、拆除、重做、退貨、換貨之期限]: 無。

[備註]: 隱蔽部份及未抽驗部份由承造、監造負責, 准予驗收合格。

紀錄	廠商		會驗人員(無者免)	
	代表 <small>(無者免)</small>	專任工程人員 <small>(非屬營造業者免)</small>		
 <small>(簽章)</small>	 <small>(簽章)</small>	 <small>(簽章)</small>	 <small>(簽章)</small>	 <small>(簽章)</small>
協驗人員(無者免)	本機關監驗人員	上級機關監驗人員 或授權自辦文號	主驗人員	
 <small>(簽章)</small>	<small>(未達公告金額者免)</small>  <small>(簽章)</small> <small>本案以書面審核方式監辦</small>  <small>(簽章)</small>	<small>(未達查核金額者免)</small>  <small>(簽章)</small>	 <small>(簽章)</small>	





臺中市東區區公所工程結算驗收證明書

填發日期：111年07月08日

發文字號：

字第

號

案號及契約號		第11105號		廠商名稱	港鉅土木包工業		
標的名稱及數量摘要		臺中市東區111年度小型工程(開口契約)					
採購金額		<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查額金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額					
履約期限		應於機關通知日起10日內開工，預計竣工日期為111年09月30日。		履約地點			
開工日期		111年5月3日		預定竣工日期		111年9月30日	
實際竣工日期		111年6月24日		開始驗收日期		111年7月8日	
履約逾期總天數		0天		不計違約金天數		0天	
逾期違約金		新台幣：零元整		其他違約金		新台幣：零元整	
契約金額		新台幣：貳佰陸拾肆萬肆仟壹佰元整					
增 減 價 款	次別	第 1 次		第 2 次		合 計	
	類別	金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號		
	增加金額	15,176.64	依現況實作數量結算				15,176.64
減少金額	59,276.64	依現況實作數量結算			59,276.64		
驗收扣款		無					
結算總價 (金額中文大寫)		新台幣：貳佰陸拾萬元整					
驗收意見		1. 本案經現場抽驗收相符，准予驗收；惟隱蔽及未抽驗等其他契約工項部份，由本案主辦(監工)人員等負責。 2. 有關本次工程驗收係依主辦單位竣工報告表，簽請派員驗收辦理，有關履約期限、完成履約日期，由主辦單位人員依契約等規定本權責辦理。 3. 有關本次工程契約數量、契約工項項目、結算(數量)結果、工程(購辦費)計算方式與增減金額、辦理期限和逾期違約金與罰款等，由主辦單位人員依契約等規定本權責確實核對核結。					
監造單位		承辦單位主管及人員 簽章		本機關監驗人員簽章		上級機關監驗人員簽章 或授權自辦文號	
 				課員張健輝 政風室主任陳美華 (未達查核金額者免)			
		技士邱祺兆 公用及建設課課長張哲維 (機關印信)					

說明：

- 1、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 3、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 4、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 5、「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 6、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 7、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。