

臺中市東區區公所驗收紀錄

■全部/□部分

驗收日期:民國108年9月12日

地點:臺中市東區

案號及合約號	10807	廠商名稱	宏大土木包工業
標的名稱及數量摘要	臺中市東區108年度小型工程	驗收批次	1
採購金額	☐ 未達公告金額 ☒ 公告金額以上未達查核金額 ☐ 查核金額以上未達巨額 ☐ 巨額		
履約期限	應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起50日內竣工		
完成履約日期	108年8月28日	履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期
工程金額	新台幣:壹佰參拾萬玖仟陸佰元整	契約變更或加減價次數	

[驗收經過]: 驗收位置如下:

編號	驗收地點	抽驗位置	圖說尺寸	量測尺寸	備註
1	工區一 東區新庄里和平街38巷(和平街~台中路127巷)路面改善工程	OK+000-OK+068.4 路面AC長度(L)	68.4 m	68.4 m	符合
		OK+005.4, 路面AC寬度(W)	5.6 m	5.6 m	符合
		OK+005.4, 路面AC寬度(W)	5.0 m	5.0 m	符合
		OK+020, 路面AC寬度(W)	4.9 m	4.9 m	符合
		OK+040, 路面AC寬度(W)	5.0 m	5.0 m	符合
		OK+040, 路面AC寬度(W)	3.7 m	3.7 m	符合
		OK+060, 路面AC寬度(W)	5.4 m	5.4 m	符合
2	工區二 東區振興里和平街38巷(信義街~台中路127巷)路面改善工程	OK+000-OK+069.1 路面AC長度(L)	69.1 m	69.1 m	符合
		OK+000, 路面AC寬度(W)	4.0 m	4.1 m	符合
		OK+020, 路面AC寬度(W)	4.2 m	4.2 m	符合
		OK+040, 路面AC寬度(W)	4.3 m	4.3 m	符合
		OK+060, 路面AC寬度(W)	4.4 m	4.4 m	符合
		OK+069.1, 路面AC寬度(W)	4.3 m	4.3 m	符合
3	工區九 東區樂成里育英路23巷(東英二街~育英路)路面改善工程	OK+000-OK+081.2 路面AC長度(L)	81.2 m	81.2 m	符合
		OK+003.8, 路面AC寬度(W)	5.5 m	5.5 m	符合
		OK+003.8, 路面AC寬度(W)	6.0 m	6.0 m	符合
		OK+020, 路面AC寬度(W)	5.5 m	5.5 m	符合
		OK+040, 路面AC寬度(W)	6.0 m	6.0 m	符合
		OK+040, 路面AC寬度(W)	5.5 m	5.5 m	符合
		OK+063, 路面AC寬度(W)	5.4 m	5.4 m	符合
		OK+063, 路面AC寬度(W)	6.3 m	6.3 m	符合
		OK+080, 路面AC寬度(W)	6.3 m	6.3 m	符合

以下空白


[驗收結果]:

☒ 與契約、圖說、貨樣規定相符。

☐ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形。

[改善、拆除、重做、退貨、換貨之期限]: 無。

[備註] 隱蔽部份及未抽驗部份由承造、監造負責，准予驗收合格。

紀錄	廠商		會驗人員(無者免)	
	代表 (無者免)	專任工程人員 (非屬營造業者免)	(簽章)	(簽章)
課員陳信甫 (簽章)		施玉梅 (簽章)		
協驗人員(無者免)		本機關監驗人員	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	主驗人員
		課員蔡永銘 (簽章)		公用及建設課課長鍾文煌 (簽章)
		政風室主任陳美華 (簽章)		

臺中市東區區公所

臺中市東區 108 年度小型工程驗收簽到簿

108 年 9 月 12 日

東區區公所	姓名	簽名
公建課課長 主驗	鍾課長文煌	鍾文煌
政風室主任 監驗	陳美華	陳美華
會計室課員 監驗	蔡永銘	蔡永銘
公建課 承辦人員	陳信甫	陳信甫
承泰工程技術顧問 協驗(監造單位)		陳信甫
宏大土木包工業 (廠商)		曾建文