

臺中市東區區公所 工程竣工報告

名稱	臺中市東區 110 年度小型工程		
工程費	2,000,000 元整		
承包廠商	弘益土木包工業	廠商負責人	謝明凱
廠址	台中市大里區東南路 161 巷 14 號	主任技師	
開工日期	110 年 07 月 06 日	設計 監造建築師 簽	
竣工日期	110 年 09 月 06 日		
竣工期限	110 年 09 月 27 日 限期完工		
<p>上項工程於民國 110 年 09 月 06 日止已全部完成 請 貴府派員驗收並付給工程款。</p> <p style="text-align: right;"> 承包廠商 <u>弘益土木包工業</u> 簽章 負責人 <u>謝明凱</u> 簽章 </p>			
主辦單位	<p>本工程經設計監造建築師簽證已全部完成 並請 派員 監會 驗。</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>協辦 承辦 課長 技正</p>		
批示	市長		