


臺中市東區區公所 工程竣工報告

工程名稱	臺中市東區 110 年度小型工程		
承包工程費	2,000,000 元整		
承包廠商	弘益土木包工業	廠商負責人	謝明凱
廠址	台中市大里區東南路 161 巷 14 號	主任技師	
開工日期	110 年 07 月 06 日	設計 監造建築師 簽	    
竣工日期	110 年 09 月 06 日	駐地	
竣工期限	110 年 09 月 27 日 限期完工		
上項工程於民國 110 年 09 月 06 日止已全部完成 請 貴府派員驗收並付給工程款。 承包廠商 弘益土木包工業 負責人 謝明凱  簽章 簽章			
主辦單位	本工程經設計監造建築師簽證已全部完成 並請 監派員會驗。 協辦 承辦 課長 技正		
批示	市長		