

臺中市東區 111 年度小型工程委外督導紀錄表

工程名稱：臺中市東區 111 年度小型工程

查驗日期：111.6.8 (三)

主辦單位：臺中市東區區公所

帶隊官：徐主秘宏銘

設計、監造單位：承泰工程技術顧問有限公司

施工廠商：弘益土木包工業

查驗委員：林委員炳森

施工進度(預計/實際):40%/80%

查 驗 紀 錄

| 查驗項目 | 合約規定 (設計圖說) | 查驗(取樣)位置 | 查驗結果 (現場測量值) | 合格與否 |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|
| 一、 瀝青混凝土 平整度檢驗 | 以 3 米直規沿平行 或垂直於路中心線 之方向檢測，其任 何一點高低，面層 不得超過[±6 mm] | 1. 1-11 工區振興路 437 巷 0K+30 | -2、-2、-3 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 2. 1-11 工區振興路 437 巷 0K+40 | +1、-1、-3 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 3. 1-11 工區振興路 437 巷 0K+50 | 0、+1、-6 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 4. 1-4 工區建德街 0K+62 | 0、-2、+1 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 5. 1-4 工區建德街 0K+70 | +2、-2、+2 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 6. 1-4 工區建德街 0K+80 | -4、-1、0 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 二、 瀝青混凝土 厚度檢驗 | 設計厚度 為 5 公分 任一點不得少於設 計厚度之 90%。 | 7. 1-11 工區振興路 437 巷 0K+30 | 6.0CM、5.5CM 5.8CM、6.0CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 8. 1-11 工區振興路 437 巷 0K+40 | 6.2CM、6.5CM 6.6CM、6.5CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 9. 1-11 工區振興路 437 巷 0K+50 | 6.0CM、6.0CM 6.0CM、6.0CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 10. 1-4 工區建德街 0K+62 | 5.0CM、5.2CM 5.2CM、5.3CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 11. 1-4 工區建德街 0K+70 | 5.3CM、5.4CM 5.5CM、5.3CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------------|--|
| | | 12. 1-4 工區建德街 0K+80 | 5.6CM、5.5CM 5.2CM、5.5CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 三、瀝青混凝土壓實度 | 單顆 > 94% 平均 > 96% | | 同厚度檢測位置 | 詳試驗報告 |
| 四、瀝青混凝土含油量 | 5.2%±0.5 | | 同厚度檢測位置 | 詳試驗報告 |
| 其他意見、待改善缺失或優缺點 | <p>工區 1-11(振興路 437 巷):</p> <p>1. 振興路 437 巷 52-12 號前，有標線紅色顏料滴落，請清除。</p> <p>工區 1-4(建德街):</p> <p>1. 建德街 390 號前，現場有零料散落，請清除。</p> | | | |
| 本次送驗紀錄 | T A F 實驗室：中興大學實驗室 送驗日期：111.6.8 | | | |
| 備註 | 請依限函復 <u>缺失改善照片</u> 及當日送驗之試體 <u>厚度、含油量、壓實度試驗報告</u> 各乙份至本所公建課，俾利彙整。 | | | |

委外督導日期:111.6.8

委外督導照片:工區 4.11

委外督導委員:林委員炳森

督導人員: 徐主秘宏銘. 陳課員信甫. 監造單位



臺中市東區區公所 111 年度道路小型工程委外督導簽到表

| | |
|-------------------|------------------------|
| 工程名稱 | 臺中市東區 111 年度小型工程 |
| 查驗日期 | 111.6.8(三) |
| 地點 | 東區施工地點 [工區 1-11 & 1-4] |
| 主辦單位 (臺中市東區公所) | 主秘: 徐宏銘 公建課: 陳若蘭 |
| 設計、監造 (承泰顧問) | 技師: 陳若蘭 監造人員: 楊明政 |
| 施工廠商 (宏大土木包工業) | 工地主任: 林鈺祥 |
| 外聘委員 | 林炳棟 |