

臺中市東區 109 年度小型工程委外督導紀錄表

工程名稱：臺中市東區 109 年度小型工程

查驗日期：109.8.11(二)

主辦單位：臺中市東區區公所

帶隊官：徐主任秘書宏銘

設計、監造單位：承泰工程技術顧問有限公司

施工廠商：宏大土木包工業

查驗委員：林委員炳森

會同人員：公所政風室

施工進度(預計/實際):90%/100%

查 驗 紀 錄

| 查驗項目 | 合約規定 (設計圖說) | 查驗(取樣)位置 | 查驗結果 (現場測量值) | 合格與否 |
|----------------------|---|-----------------|----------------------------|--|
| 一、 瀝青混凝土 平整度檢驗 | 以 3 米直規沿平行 或垂直於路中心線 之方向檢測，其任 何一點高低，面層 不得超過[±6 mm] | 1. 東英八街 0K+30 | +3、-3、-1 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 2. 東英八街 0K+35 | -1、-1、-1 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 3. 東英八街 0K+40 | -2、-2、-3 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 4. 樂業國小對面 0K+10 | -2、+2、+2 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 5. 樂業國小對面 0K+20 | +2、-3、-2 | |
| | | 6. 樂業國小對面 0K+30 | -4、-1、-6 | |
| 二、 瀝青混凝土 厚度檢驗 | 設計厚度 為 5 公分 任一點不得少於設 計厚度之 90%。 | 1. 東英八街 0K+30 | 5.5CM、5.6CM 6.0CM、5.8CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 2. 東英八街 0K+35 | 5.5CM、5.6CM 6.0CM、6.0CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 3. 東英八街 0K+40 | 7.0CM、7.0CM 7.0CM、7.0CM | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|----------------|--|---------|-------|
| 三、瀝青混凝土壓實度 | 單顆 > 94% 平均 > 96% | 同厚度檢測位置 | 詳試驗報告 |
| 四、瀝青混凝土含油量 | 5.3%±0.5 | 同厚度檢測位置 | 詳試驗報告 |
| 其他意見、待改善缺失或優缺點 | <p>工區四：</p> <p>1. 標線鑽心處要補漆</p> <p>2. 中央減速線往後要注意拉水線對齊問題</p> <p>工區六：</p> <p>1. 車道出入口有些許粒料分離情形，應改善。</p> | | |
| 本次送驗紀錄 | T A F 實驗室：中興大學實驗室 送驗日期：109.8.11 | | |
| 備註 | 請依限函復 <u>缺失改善照片</u> 及當日送驗之試體含油量、壓實度試驗報告、缺失項目改善費用計算表各乙份至本所公建課，俾利彙整。 | | |

炸烟来、

一、东莫八街

1. 炸你 ~~炸你~~ 心经!
要神'冻

厚皮
七文 3半包

2. 中束 炸你 左 拉水 试

二、梁崇南路
34~39号河

身并出入口

1. 底部

部份拉斜台作、

臺中市東區區公所 109 年度道路小型工程委外督導簽到表

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 工程名稱 | 臺中市東區 109 年度小型工程 |
| 查驗日期 | 109.8.11(二) |
| 地點 | 東區施工地點 |
| 主辦單位 (臺中市東區公所) | 主任秘書: 徐嘉銘 公建課長: 張哲維 承辦: 陳嘉南 |
| 設計、監造 (承泰顧問) | 技師: 陳睿宇 監造人員: 張明新 |
| 施工廠商 (宏大土木包工業) | 工地主任: 施玉梅 |
| 外聘委員 | 林炳標 |
| 會同人員 (本所政風室) | 陳美華 |

委外督導日期：108.8.11

委外督導照片：

委外督導委員：林委員炳森

督導人員：徐主秘宏銘.張課長哲維.陳課員信甫.政風室.監造單位

