

# 慶聯工程顧問股份有限公司



台 中 實 驗 室

台中市西屯區協和里協和北巷1-6號 TEL: (04)-23588000 FAX: (04)-23589000

## 抗滑係數(BPN)報告

工程名稱: 臺中市東區108年度小型工程

主辦機關: 臺中市東區區公所

監造單位: 承泰工程技術顧問有限公司

承包商: 宏大土木包工業

委託單位: 同會驗單位

聯絡資訊: N/A

取樣單位: 承泰工程技術顧問有限公司、宏大土木包工業

結構部位: 一

會驗人員: 承泰: 劉晉廷08151450、宏大: 施玉梅08151450

試樣材齡: N/A

報告編號: 1904141

頁 次 第 1 頁 共 1 頁

取樣日期: 2019/8/15

收件日期: 2019/8/15 14:30

試驗日期(起始): 2019/8/15 14:30

試驗日期(結束): 2019/8/15 14:55

報告日期: 2019/8/15

試驗方法: ASTM E303-93(2013)

| 試驗位置                             | 試驗項目      | 試驗結果 |    |    |    | 平均值 |
|----------------------------------|-----------|------|----|----|----|-----|
| 和平街38巷(工區一)<br>0K+005 右側<br>(紅色) | 防滑係數(BPN) | 77   | 75 | 75 | 75 | 76  |
| 和平街38巷(工區一)<br>0K+030 左側<br>(紅色) | 防滑係數(BPN) | 86   | 84 | 84 | 85 | 85  |
| 和平街38巷(工區一)<br>0K+005 左側<br>(紅色) | 防滑係數(BPN) | 81   | 82 | 81 | 81 | 81  |

- 附註
1. 本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為主。
  2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責, 另未經書面許可, 不可部分複製。
  3. 本報告未蓋鋼印無效, 並不得塗改、複印使用, 本公司報告留存期限為三年。
  4. 本報告組體字部份為委託單位提供之資訊, 所提供之資訊及引用數據資料本實驗室概不負責。
  5. 環境溫度: 28.0~30.0℃
  6. 橡膠片製造日期: 2019/6/24

報告簽署人



# 慶聯工程顧問股份有限公司

TAF

Civil Engineering  
Laboratory  
1952

台 中 實 驗 室

台中市西屯區協和里協和北巷1-6號 TEL: (04)-23588000 FAX: (04)-23589000

## 路面標線厚度試驗報告

工程名稱：臺中市東區108年度小型工程

主辦機關：臺中市東區區公所

監造單位：承泰工程技術顧問有限公司

承包商：宏大土木包工業

委託單位：同送驗單位

聯絡資訊：N/A

取樣單位：承泰工程技術顧問有限公司、宏大土木包工業

結構部位：和平街38巷(工區一) 0K+005

送驗人員：承泰：劉晉廷08151450、宏大：施玉梅08151450

供應廠商：—

報告編號：1904140

頁 次：第1頁共1頁

取樣日期：2019/8/15

收件日期：2019/8/15 14:50

試驗日期(起始)：2019/8/20 13:50

試驗日期(結束)：2019/8/20 14:00

報告日期：2019/8/20

試驗方法：交通部公路總局施工說明書技術規定第02898章(2015)

| 試體編號 | 取樣位置 | 標線漆顏色 | 厚度(mm) | 平均厚度(mm) | 規範值(mm) |
|------|------|-------|--------|----------|---------|
| 1-1  | —    | 紅色    | 4.1    | 3.7      | —       |
| 1-2  |      | 紅色    | 3.8    |          |         |
| 1-3  |      | 紅色    | 3.2    |          |         |
| 以下空白 |      |       |        |          |         |

附註1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 本報告未蓋鋼印無效，並不得塗改、複印使用，本公司報告留存期限為三年。

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗體字部份為委託單位提供之資訊，所提供之資訊及引用數據資料本實驗室概不負責。

報告簽署人



# 慶聯工程顧問股份有限公司

TAF

Civil Engineering  
Laboratory  
1952

台 中 實 驗 室

台中市西屯區協和里協和北巷1-6號 TEL: (04)-23588000 FAX: (04)-23589000

## 標線玻璃珠含量試驗報告

工程名稱：臺中市東區108年度小型工程

主辦機關：臺中市東區區公所

監造單位：承泰工程技術顧問有限公司

承包商：宏大土木包工業

委託單位：同送驗單位

聯絡資訊：N/A

取樣單位：承泰工程技術顧問有限公司、宏大土木包工業

結構部位：和平街38巷(工區一) OK+005

送驗人員：承泰：劉晉廷08151450、宏大：施玉梅08151450

供應廠商：—

報告編號：1904139

頁 次：第1頁共1頁

取樣日期：2019/8/15

收件日期：2019/8/15 14:50

試驗日期(起始)：2019/8/22 9:38

試驗日期(結束)：2019/8/22 17:00

報告日期：2019/8/22

試驗方法：CNS 1333(2006)第5.22節

| 試體編號    | 取樣位置 | 標線漆顏色 | 玻璃珠含量(%) | 規範值(%) |
|---------|------|-------|----------|--------|
| 1-1     | —    | 紅色    | 22.9     | —      |
| 1-2     |      | 紅色    |          |        |
| 1-3     |      | 紅色    |          |        |
| 以 下 空 白 |      |       |          |        |

附註1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 本報告未蓋鋼印無效，並不得塗改、複印使用，本公司報告留存期限為三年。

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗體字部份為委託單位提供之資訊，所提供之資訊及引用數據資料本實驗室概不負責。

報告簽署人